



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com 0566357566 الإدارة 0544714479

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:

ASPHALT WEARING COURSE

طلب تسليم

الرقم التسلسلي: 0000

Date

٢٠٢٤/٠٥/١٩

التاريخ

Location

جدة

المنطقة

Project Title

مشروع تلال الغروب

إسم المشروع

Consultant

مكتب رمك للإستشارات الهندسية

الإستشاري

Contractor :

شركة طرق الرياض للمقاولات

المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

المرفقات

☒ Sketch attached to show the location(s)

كروكي توضيحي للموقع



Inspection Check list

قائمة الفحص



Surveyor Field Sheet (if any)

سجل إستلام الأعمال المساحية



Approved Shop Drawing

الرسومات التنفيذية المعتمدة



Test Reports (if any)

تقارير إختبارات (إن وجدت)



Others (state)

أخرى

Discipline: التصنيف



Civil

إنشائي



Architectural

معماري



Mechanical

ميكانيكا



Electrical

كهرباء



Other (state)

أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

ASPHALT WEARING COURSE

شارع 03

بلك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه تمت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:

الإسم:

Signature

التوقيع:

Designation

المسمى الوظيفي:

Date:

التاريخ: 19/05/2025

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:

الإسم:

Signature

التوقيع:

Designation

المسمى الوظيفي:

Date:

التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)



Passed

مقبول



Failed

مرفوض



N/A

لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري



Approved

يتمتع



Approved with Comments

يعتمد بملاحظات



Comply Comments and Resubmit

معالجة الملاحظات وإعادة التقديم



Rejected

مرفوض

Name:

الإسم:

Signature

التوقيع:

Date:

التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للواصل : مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	ASPHALT WEARING COURSE	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٤/٠٥/١٩		التاريخ
Location	جدة		المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب		إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للاستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

الملفات

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others (state) أخرى
Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري
	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء
		☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

ASPHALT WEARING COURSE

شارع 03

بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	19/05/2025
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	------------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ
Witnessed Site Test Results (if any):						☒	Passed
						☐	Failed
						☐	N/A

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☒ Approved يتمتع	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:
Date:		Date:	

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	240463.115
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب	Sampling Date	20-5-2025
Location	جدة - حي الامير فواز	Sample by	Saddam
Sample Description	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER	Report Date	22-5-2025
Station	STA 0 to STA 214 Street 03 Block 11	Tested By	Abdullah

Superpave Mix Design Analysis

Specimen I.D.	Bulk Specific Gravity of Compacted Specimen & Volumetric Properties						Design Criteria
	Ndes			Nmax			
	1	2	Ave.	1	2	Ave	
a. Weight in air, dry (gm)	4800.2	4818.3		4810.3	4813.2		
b. Weight in air, SSD (gm)	4807.2	4830.1		4818.6	4818.6		
c. Weight in water, (gm)	2850.3	2857.1		2904.9	2906.4		
d. Volume, (cc)	1956.9	1973.0		1913.7	1912.2		
e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)	2.453	2.442	2.448	2.514	2.517	2.515	
Height @ Nini	132.0	133.0	132.5	132.0	133.0	132.5	
Height @ Ndes	113.0	114.0	113.5	108.0	108.0	108.0	
Height @ Nmax	—	—	—	108.0	108.0	108.0	
% Gmm @ Nini	81.0	80.8	80.9	—	—	—	89 MAX
% Gmm @ Ndes	94.7	94.3	94.5	—	—	—	96±2.0
% Gmm @ Nmax	—	—	—	97.0	97.1	97.1	98 MAX
Air Voids %	5.3	5.7	5.5	3.0	2.9	2.9	2.5 - 5.5%
Voids in Mineral Aggregate (VMA) %	16.0	16.4	16.2	—	—	—	14min-16max
Voids Filled (VF) %	66.7	64.9	65.8	—	—	—	65 - 75
Dust Proportion:	1.25						0.80 - 1.60

Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)				Mix properties	
Specimen I.D.	1	2	3	Gb =	1.026
a. Net weight of loose mix (gm)	2104.8			Gsb =	2.771
b. Net weight of flask & water (gm)	9353.0			P _s =	94 901
c. Net weight of flask, loose mix & water	10682.3			Gse =	2.82
d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C))	2.591			Pba =	0.67
e. Average Gmm	2.591			Pbe =	4.46

Total weight of Agg: 2080.7				Sieve analysis			
Extraction & Gradation				Sieve Size	Weight Retained gm	Percent Passing	JMF Limit
				1-1/2"	0	100.0	100.0
				1"	0	100.0	100.0
				3/4"	0	100.0	100.0
Asphalt Content	1	2		1/2"	131	93.7	90 - 98
a. Wt of sample before test, gm	2192.5			3/8"	421	79.8	74 - 82
b. Wt of sample after test, gm.	2080.0			#4	862	58.6	50 - 60
c. Wt of filter before test, gm	31.8			#8	1277	38.6	32 - 42
d. Wt of filter after test, gm	32.5			#16	1485	28.6	23 - 31
e. Wt of sample in filter (c-d), gm	0.7			#30	1625	21.9	16 - 24
f. Wt of total agg, (b+e) gm	2080.7			#50	1803	13.3	10 - 18
g. Wt of Bitumen, (a-f) gm	111.8			#100	1870	9.7	7 - 11
h. Percent AC (g/g x 100), %	5.10			#200	1065	5.6	2.5 - 6.5
i. Average Asphalt Content, %	5.10			Pan			
j. Optimum asphalt Binder content	5.0% ± 0.4						

Lab. Tech
[Signature]



Lab. Eng.
[Signature]



